

重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司

堰坪水库整治工程

竣工环境保护验收意见

2023 年 3 月 24 日，重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司组织有关单位及专家（名单附后）对“堰坪水库整治工程”进行竣工环境保护验收。验收组通过踏勘现场，听取业主单位对该项目在建设中执行环境影响报告表和重庆卓越环保有限公司对该项目竣工验收监测情况介绍，审阅有关资料后，经认真讨论，形成如下竣工环境保护验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、环评及其批复中建设地点、规模、主要建设内容

项目位于重庆两江新区鱼复工业园。项目建设内容主要为对堰坪水库开展综合整治，包括水安全，水生态，水景观三个方面。

水安全建设内容主要包括水库地形重塑、岸坡整治、库底杂物清理约 7520m³、水库大坝迎水面至库底防渗处理约 2277m²，新建生化过滤池 1 座，拆除废弃取水塔 1 座，同时包含场地内生态截水沟，场地清理等；

水生态共治理水域面积约 22000m²，包括前端预处理、生境营造、水生动植物构建、透明度提升、微生物群落构建、水动力提升系统；

水景观主要包括道路绿化提升、边坡绿化整治、节点绿化改造等，共计绿化面积约 14900m²，场地铺装面积 1523m²，固化纤维植被面积 547m²，打造生态停车场 1 座（1941.1m²），同时含垃圾桶、栏杆、路灯、管网、岗亭等附属小品设施。项目总投资 2363.27 万元，其中环保投资 72 万元。

2、实际建设地点、规模、主要建设内容

项目位于两江新区鱼复工业园堰坪水库。项目建设内容主要为对堰坪水库开展综合整治，包括水安全，水生态，水景观三个方面。

水安全建设内容主要包括水库地形重塑、岸坡整治、库底杂物清理 11030.4m³、水库大坝迎水面至库底防渗处理 1791.74m²，新建生化过滤池 1 座，拆除废弃取水塔 1 座，新建砖砌配

电房 1 套，拆除大坝原有六棱块护 1773.3m²，同时包含场地内生态截水沟，场地清理等；

水生态共治治理水域面积 22000m²，包括前端预处理、生境营造、水生动植物构建、透明度提升、微生物群落构建、水动力提升系统；

水景观主要包括道路绿化提升、边坡绿化整治、节点绿化改造等，共计绿化面积 22000m²，场地铺装面 1964m²，固化纤维植被面积 547m²，打造生态停车场 1 座（1645.1m²），同时含垃圾桶、栏杆、路灯、管网、岗亭等附属小品设施。

项目总投资 2460.5 万元，其中环保投资 76.5 万元。

目前，项目及相关配套设施已全部建成。

（二）环保审批及建设过程情况

2020 年 12 月 18 日，项目取得重庆两江新区经济运行局下发的《重庆两江新区经济运行局关于堰坪水库整治工程可行性研究报告的批复》（渝两江经审〔2020〕483 号）；

2020 年 12 月 25 日，项目取得重庆市渝州工程勘察设计服务中心下发的施工图设计文件技术服务认可报告；

2021 年 1 月 19 日，项目取得重庆两江新区城市管理局下发的《重庆两江新区城市管理局关于堰坪水库整治工程初步设计报告的批复》（渝两江城管发〔2021〕29 号）；

2021 年 2 月 4 日，项目取得《重庆市两江新区城市管理局关于重庆两江新区鱼复工业园堰坪水库整治工程洪水影响评价报告的批复》（渝两江城管发〔2021〕54 号）。

2021 年 3 月 23 日，项目取得重庆市生态环境局两江新区分局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准〔2021〕039 号）；

2021 年 4 月 30 日，项目取得重庆两江新区城市管理局下发的《重庆两江新区城市管理局关于堰坪水库整治工程水土保持方案的批复》（渝两江城管发〔2021〕112 号）。

项目于 2021 年 6 月 19 日开工建设堰坪水库整治项目水安全和水景观工程（不包括水生态），2022 年 6 月 9 日完工；于 2022 年 2 月 12 日开工建设堰坪水库水生态修复工程，于 2022 年 7 月 8 日顺利完工。项目建设至今无环保投诉与环保纠纷。

（三）验收范围

本次验收范围为堰坪水库整治工程环评及环评批复中所有建设内容。

二、工程变动情况

经过现场调查，并对照《堰坪水库整治工程项目环境影响报告表（报批版）》及其批复，本项目发生的主要变化情况如下：

1、水安全工程：库底清杂量 7520m³ 增加至 11030.4m³；水库大坝迎水面至库底防渗面积由 2277m² 减少至 1791.74m²；

2、水景观工程：道路及场地铺装面积由 1523m² 增加至 1964m²；绿化面积由 14900m² 增加至 22000m²；生态停车场面积由 1941.1m²减少至 1645.1m²；

3、新建砖砌设备房 1 套，新增拆除大坝原有六棱护坡 1773.3m²。

其余与环评阶段一致。

参照重庆市环境保护局《关于印发重庆市建设项目重大变动界定程序规定的通知》（渝环发[2014]65 号），以上变动不属于重大变动，因此不影响该项目进行竣工环境保护验收。

三、环保手续完成情况、环境管理

该项目以环境影响登记表的形式进行了备案。主体工程建设时同步完成了相应环保设施的建设，符合建设项目环境保护“三同时”要求。

四、环保设施建成情况

1、废气治理措施

本工程运营期间生化过滤池产生的少量臭气自然扩散至周围绿化带。

2、废水处理设施

本工程运营期间无废水产生。

3、噪声治理措施

潜污泵设置在水下；鼓风机采用低噪声设备，设备位于设备房内。潜污泵白天开启 6~8 小时，鼓风机每小时开机 20~30min，所有设备夜间均不开机。

4、固体废物治理措施

库区游览人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处置，营运期生化过滤池污泥半年清掏一次。

五、验收监测情况

噪声：在验收监测期间，堰坪水库鼓风机及潜水泵工况稳定、运行正常时，厂界噪声监测点昼间等效声级分别为 56dB、48dB，夜间等效声级分别为 48dB、40dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

六、验收结论

本项目环保审批手续及环保档案资料齐全；企业建立了环境保护管理制度，落实了环评及其批复中的环保措施和设施，环保设施已经建成，满足相关环保标准要求。验收组原则同意项

目通过竣工环保验收。

七、后续管理及要求

- 1、加强生化过滤池定期清掏管理，加强水库日常管理维护；
- 2、加强环保档案管理。

验收组：

杜春漫

凌仲奎

古银飞

吕娟



[illegible]